



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 274 DEL 10/06/2021

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 171

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	"Progetto realizzazione di impianto di Videosorveglianza per il controllo della viabilità e dei siti sensibili contro atti criminosi e vandalici". Approvazione Conto finale e Certificato di regolare Esecuzione C.U.P.: D27D18000180001- CIG: 8002999BB0
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.</p> <p>2) Di approvare gli atti del Conto finale e Certificate di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 26 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera 1</p> <p>b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. nei quali sono descritti i lavori eseguiti, secondo il seguente Quadro Economico finale:</p> <p>A) Lavori Totali eseguiti Euro 185.203,24</p> <p>A1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 180.046,61</p> <p>A2) Per oneri per la sicurezza (3,00%) Euro 5.156,63</p> <p>Sommano Lavori Euro 185.203,24</p> <p>A3) A detrarre ribassa d'asta del 17,69% su Euro 180.046,61 Euro 31.850,25 A4) Lavori al netto della ribassa d'asta Euro 148.196,36</p> <p>A5) Per oneri per la sicurezza (3,00%) Euro 5.156,63</p> <p>A6) Totale Lavori aggiudicati (A4+A5) Euro 153.352,99</p> <p>Inoltre, dare atto che sono stati corrisposti n. 2 certificati di pagamento in acconto 1° SAL per l'importo di €. 122.736,18</p> <p>2° SAL per l'importo di €. 29.875,83 Importo totale corrisposto = €. 152.612,01 Importo a saldo = €. 740,98</p> <p>B) Somme a Disposizione Amministrazione</p> <p>B1) Per IVA al 22,00% su lavori A6)</p> <p>Euro 33.737,66</p> <p>B2) Direzione dei lavori ect.</p> <p>Euro 12.083,69</p> <p>B3) Coordinatore Sicurezza in Esecuzione</p> <p>Euro 6.019,94</p> <p>B4) Spese teen. Ufficio RUP 0.25 di (2,00% su A) Euro 1.481,63</p> <p>B5) Contributi Previdenziali su spese tecniche</p> <p>Euro 724,15</p>



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 274 DEL 10/06/2021

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 171

ESTRATTO

pag. 2 di 3

B6) Per IVA al 22,00% su spese tecniche

€uro
2.764,75

B7) Spese pubblicita gara, ANAC, ect.

€uro
3.700,00

B8) Per oneri conferimento in discarica

€uro
90,00

B9) Economie sui lavori

€uro
61,86

Sommano

€uro
60.663,68

€uro
60.663,68

C) Ribassa d'Asta ed IVA al 22,00%

€uro
35.983,33

TOT ATE PROGETTO

€uro 250.000,00

3) Di dare atto che:

Il Responsabile Unico del Procedimento ritiene gli stessi conforme alia vigente normativa ed esprime giudizio di ammissibilita sui conto finale e regolare esecuzione e non comporta la necessit  di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alia somma gia prevista nel progetto originario;

Gli atti di contabilita finale ed il Certificate di Regolare Esecuzione dei lavori sono stati firmati dall'impresa esecutrice Link Space S.r.l. senza alcuna riserva;

E stata concessa la proroga di 60 giorni per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori in Perizia di Variante e suppletiva, ed ulteriore proroga, rilasciata dal Direttore dei lavori, di ulteriori giorni 30 (diconsi giorni trenta) e quindi il nuovo termine di fine lavori e stato previsto per il giorno 03 aprile 2021. Di corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori l'importo dovuto per il saldo finale di €. 740,98, senza ulteriore pretese da parte dell'impresa che ha firmato gli atti di contabilita finale senza riserve;

Il quadro economico finale, sopra riportato, prevede al punto "C" il ribasso asta compresa iva al 22% di complessivi €. 35.983,33 di cui la percentuale del 10% a carico del Comune di Falcone, pari ad €. 3.598,33 e la percentuale del 90% pari ad €. 32.385,00 da restituire all'Ente finanziatore del Ministero dell'Interno;



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 274 DEL 10/06/2021

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 171

ESTRATTO

pag. 3 di 3

Di procedere alla liquidazione delle somme a disposizione dell'amministrazione secondo il quadro economico sopra riportato; Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

4) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Alizzi tramite PEC: giuseppe.alizzi@ingpec.eu, al Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione ing. Silvia Olivia Hulpe tramite PEC: silviaolivia.hulpe@ingpec.eu, alla ditta aggiudicatrice, Link Space s.r.l. tramite PEC: linkspacesrl@pec.linkspace.it, al Responsabile Area Finanziaria, al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.