



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 326 DEL 16/07/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 164

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione zona Castello". CUP: H22I19000190001 - CIG: ZE22A37F5C Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata;</p> <p>1.di approvare la contabilità allo Stato Finale, relativa ai "Lavori di Efficientamento energetico impianto di illuminazione zona Castello". CUP: H22I19000190001 CIG: ZE22A37F5C, redatta dal D. L. Ing. Francesco CAMINITI, in data 02.07.2020,</p> <p>2.di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, relativa ai "Lavori di Efficientamento energetico impianto di illuminazione zona Castello" CUP: H22I19000190001 CIG: ZE22A37F5C, redatto dal D. L. Ing. Francesco CAMINITI.</p> <p>3.di prendere atto che alla luce dei lavori realizzati, il quadro economico finale risulta essere il seguente:</p> <p>A) TOTALE LAVORI: = € 38.962,58 - Oneri e costi sicurezza = € 1.659,34 - lavori da ribassare := € 37.303,24 Ribasso d'asta del 2,59% := € 966,15 Importo netto contrattuale = € 37.996,43</p> <p>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE -spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla assistenza giornaliera e contabilità := € 4.808,66 -importo incentivo 2,00% RUP di A):= € 779,38 - CNPAIA il 4% := € 192,35 IVA sui lavori il 10,00% := € 3.799,64 - IVA su spese tecniche = € 1.100,22 Totale somme a disposizione: = € 10.680,25 - Totale importo complessivo progetto := € 48.676,68 Importo totale progetto approvato: = € 50.000,00 Economie di progetto allo stato finale := € 1.069,574. di approvare le economie di progetto che ammontano ad € 1.069,57.</p> <p>5.di liquidare e pagare, per le su esposte motivazioni, la somma complessiva di € 37.996,43 (oltre IVA in ragione del 10%) nei limiti dell'impegno assunto, alla ditta affidataria denominata LEGGIO IMPIANTI s.r.l., con sede legale in Oliveri (ME), -98060 -Via Stazione 2A, C.F./P.Iva 01657810832, giusta fattura elettronica n.</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 326 DEL 16/07/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 164

ESTRATTO

pag. 2 di 2

FATTPA 7_20 del 25.06.2020, agli atti di questo Ente;
6.di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario, al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
7.di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 48.676,68 grava sull'ex Capitolo 22497/1 RR.PP., del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità giusta assegnazione avvenuta con atto di atto di G.M. n.198 del 07/10/2019 (Imp. 825/19);
8.di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione "pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008 a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Lipari Vincenza.
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero