



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 342 DEL 13/07/2021

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 210

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	"Progetto per il completamento del manto stradale della Via Toscanini tratto dal rilevato ferroviario alia Via Vincenzo Bellini. C1G: Z122FFAF11". Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e proroga termine di fine lavori contrattuale.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.</p> <p>2) Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori in data 21 giugno 2021 ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera "b" del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none">> All. A - Relazione Generate> All. B - Elenco Prezzi> All. C - Computo Metrico Estimativo - Quadro Economico di Spesa> All. D - Quadro Comparative di raffronto> All. E - Schema atto di Sottomissione - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi.> Tav. 01 - Planimetrie di Progetto <p>ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere:</p> <p>A) Importo per l'esecuzione dei Lavori a misura Euro 44'120,55</p> <p>Al) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a Ribasso d'asta)</p> <p>Euro 44320,55</p> <p>A2) Somme per lavori a base d'asta</p> <p>Euro 1'323.62</p> <p>A3) Sommano i lavori</p> <p>Euro 42796,93</p> <p>A3) Ribassa d'asta 9,10% su Euro 42796,93</p> <p>Euro 3'894.52</p> <p>A4) Lavori al netto di ribassa d'asta</p> <p>Euro 38'902,41</p> <p>€uro 38.902,41</p>



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 342 DEL 13/07/2021

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 210

ESTRATTO

pag. 2 di 3

A5) importo attuazione dei Piani di Sicurezza

Euro
1.323,62

A6) Lavori compreso oneri di sicurezza B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Euro
40'226,03

BI) per IVA al 10,00 % su Euro 40.226,03 B2) Per incentivi funzioni tecniche 2% su A)

Euro
4'022,60

(art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)

Euro
882,41

B3) Per comp, tecniche coordin. sicurezza in fase di esecuzioneEuro

2.000,00

B4) Oneri per conferimento discarica (a presentazione fattura) compreso oneri fiscali

Euro
850,00

Pagina 4

B5) Economic sui lavori

Sommano

Euro _____ 18,96

Euro 7 773,97

TOTALE PVS

Euro 7 773,97 Euro 48'000,00

3) Di dare atto che la variante di cui si tratta:

- 6 relativa a lavori supplementari che si sono resi necessari nel corso dell'esecuzione dell'opera, non compresi nel progetto, ritenuti migliorativi e che non alterano la sostanza dello stesso;

- il Responsabile Unico del Procedimento ritiene la stessa conforme alia vigente normativa ed esprime giudizio di ammissibilita;

- trova la copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione dell'amministrazione derivanti dall'utilizzo degli imprevisti, delle economie su alcuni voci di progetto e su somme a disposizione dell'amministrazione;

- non comporta la necessity di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alia somma gia prevista;

- £ contenuta nel limite del 15,00% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera "b" del D.Lgs. n° 50/2016 e



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 342 DEL 13/07/2021

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 210

ESTRATTO

pag. 3 di 3

ss.mm.ii.;

- e accettata dall'impresa esecutrice Edil Furnari Costruzioni Generali Srls con sede in Falcone (ME) Via Fratelli Bandiera, n° 14, P.IVA.: 03464400831, che ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e l'elenco dei nuovi prezzi e si impegna a sottoscrivere lo stesso atto di sottomissione che si approva con la presente determina;

- comporta un maggior corrispettivo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso del 9,10% compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 4.073,85 oltre IVA rispetto alFimporto del Contratto Stipulato;

- comporta un maggior tempo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori rispetto alia scadenza contrattuale di ulteriori trenta giorni.

4) Di affidare direttamente alia ditta esecutrice, Edil Furnari Costruzioni Generali Srls con sede in Falcone (ME) Via Fratelli Bandiera, n° 14, P.IVA.: 03464400831, gli ulteriori lavori migliorativi di Perizia di Variante e Suppletiva il cui atto di sottomissione verra scritto a repertorio a forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

5) Di concedere la proroga dei lavori di ulteriori giorni 30 (diconsi giorni trenta) rispetto alia nuova scadenza derivante dalla concessione dell'ulteriore tempo concesso per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori in Perizia di Variante e suppletiva e quindi il nuovo termine di fine lavori 6 previsto per il giorno 23 luglio 2021.

6) Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori Geom.

Carmelo Bellinvia tramite, alia ditta aeeiudicatrice, Edil Furnari Costruzioni Generali Srls tramite PEC: edilfurnariòperc.it, al Responsabile Area Finanziaria e al Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.