



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 158 DEL 02/05/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82**

### ESTRATTO

pag. 1 di 4

<b>OGGETTO</b>	Lavori per la "Realizzazione di loculi a specchio da ubicare sul viale principale del vecchio cimitero comunale, tra il settore 3B ed il settore SA" CIG: Z162FF27DC - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e proroga termine di fine lavori contrattuale.
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.</p> <p>2) Di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 07 luglio 2021 ai sensi dell'art. 27 della Decreto Legislativo 50/2016 - L.R. 12/2011 art. 5 - L.R. 16/2016 e con i criteri di dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale:</p> <p>Elab. A Relazione Tecnica; Elab. B Grafici di Perizia; Elab. C Analisi dei Prezzi Unitari; Elab. D Elenco dei Prezzi Unitari; Elab. E Computo Metrico Estimativo; Elab. F Quadro Comparativo di Raffronto; Elab. G Schema Atto di Sottomissione - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere:</p> <p>A) Importo per l'esecuzione dei Lavori a misura A1) Importo Lavori a misura € 1.892,59 A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza € 1.220,30 A3) Lavori a base d'asta ..... €. 40.672,29</p>



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 158 DEL 02/05/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82**

### ESTRATTO

pag. 2 di 4

A4) Ribassa d'Asta dell'11,22% su € 40.672,29  
€ 4.563,43  
A5) Lavori al netto del ribasso d'asta del 11,22%  
€ 36.108,86 A6)  
Importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza €.  
1.220,30 A7) Lavori  
al netto compresi gli oneri della Sicurezza €.  
37.329,16  
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
B1) Per IVA al 10,00% su € 37.329,16 € 3.732,92  
B2) Per incentivi funzioni tecniche 2% su A)  
e-  
(art. 113 D.Lgs. 50/2016)  
B3) Per comp. tec.niche Coord. Sicurezza e Oneri B4) Per comp.  
Relazione Geologica e indagini  
Oneri e IVA compresi  
B5) Esfumulazioni e rifacimento tombe esistenti B6) Oneri  
per,conferimento discarica  
Sommano  
€ 837,85  
€ 2.000,00  
€ 1.500,00  
€ 1.500,00  
€ 800 00  
€ 10.370,77 € 10.370,77  
TOTALE € 47.699,93  
ed in cifra tonda € 47.700,00  
3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva di cui si  
tratta:  
è relativa a lavori supplementari che si sono resi necessari nel corso  
dell'esecuzione dell'opera,  
non compresi nel progetto, ritenuti migliorativi e che non  
alterano la sostanza dello  
stesso;  
il Responsabile Unico del Procedimento/RAT ritiene la stessa  
conforme alla vigente  
normativa ed esprime giudizio di ammissibilità;  
trova la copertura finanziaria nella somma stanziata per  
l'esecuzione dell'opera  
attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 158 DEL 02/05/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82**

### ESTRATTO

pag. 3 di 4

dell'amministrazione derivanti dall'utilizzo degli imprevisti, delle economie su alcuni voci di progetto e su somme a disposizione dell'amministrazione; non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista; è contenuta nel limite del 15,00% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; è accettata dall'Impresa artigiana "Fumari Antonino" con sede in Falcone (ME), Via Nazionale n° 316 - IVA 01964350837 che ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e l'elenco dei nuovi prezzi e che lo stesso si approva con la presente determina;

comporta un maggior corrispettivo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso del 11,22% compresi gli oneri per la sicurezza è di Euro 4.663,20 oltre IVA rispetto all'importo del Contratto Stipulato;

comporta un maggior tempo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori rispetto alla scadenza contrattuale di ulteriori sessanta giorni che contestualmente alla concessione della proroga di giorni trenta determina la nuova scadenza in data 12 settembre 2021.

4) Di affidare direttamente dall'Impresa artigiana "Fumari Antonino" con sede in Falcone (ME), Via Nazionale n° 316 - IVA 01964350837, gli ulteriori lavori migliorativi di Perizia di Variante e Suppletiva il cui atto di sottomissione è stato già sottoscritto e registrato come per legge.

5) Di concedere la proroga dei lavori di ulteriori giorni 60 (diconsi sessanta) rispetto alla nuova scadenza derivante dalla concessione dell'ulteriore tempo concesso per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori in Perizia di Variante e suppletiva che contestualmente alla concessione della proroga di giorni trenta determina la nuova



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 158 DEL 02/05/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82**

### ESTRATTO

pag. 4 di 4

scadenza in data 12 settembre 2021.

6) Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

7) di trasmettere copia della presente determinazione alla Impresa individuale Furnari Antonino tramite PEC: furnariantoruno@pec.it, al Responsabile Area Finanziaria, e al Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.

8) Di dare atto, altresì, che la spesa di Euro 47.700,00 assegnate con Giunta Municipale n° 240 del 14/12/2020 così come impegnata con determina del Responsabile Area Tecnica n° 353\_679 del 22 dicembre 2020 al Codice 21050102, impegno 2347/2020-2021 sul Bilancio di Previsione anno 2020-2022.

9) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" al decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

10) Di pubblicare, nella stessa sezione, e nella sezione "Amministrazione trasparente", la documentazione inerente la procedura e l'esito di gara. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

11) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n° 50/2016 per quanto di rispettiva competenza.